SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Manajemen PT Pupuk Iskandar Muda

Dengan hormat,

Sanggabiz menyampaikan proposal lanjutan Analisis Beban Kerja dan Penguatan Tata Kelola Peran sebagai kelanjutan langsung dari studi Workforce Analysis PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Karena baseline data, istilah jabatan, logika perhitungan FTE, serta pola temuan organisasi telah tersedia, pekerjaan lanjutan ini dirancang untuk mengubah hasil diagnosis menjadi keputusan manpower dan kejelasan akuntabilitas proses yang dapat diterapkan lintas perusahaan.

PROPOSAL ANALISIS BEBAN KERJA FUNGSI UMUM

Proposal ini terkait kegiatan untuk mengukur kebutuhan dan distribusi beban kerja pada seluruh posisi dalam lingkup fungsi Umum. Akan ada analisa dan rekomendasi mengenai improvement dari sisi People, Process, dan Platform (Tools)-nya.

Kami memahami bahwa PIM merupakan organisasi industri proses dengan persyaratan keselamatan, kepatuhan, kontinuitas operasi, dan koordinasi lintas fungsi yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan kami bersifat evidence-based, senior-led, dan berlapis validasi. Seluruh rekomendasi akan dibangun bersama process owner dan dikunci melalui forum manajemen agar dapat dipertanggungjawabkan serta diimplementasikan.

Hormat kami,
Sanggabiz

Diajukan oleh
Levner Consulting

NAVIGASI PROPOSAL

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif
1. Konteks dan Urgensi Strategis
2. Tujuan, Prinsip, dan Indikator Keberhasilan
3. Arsitektur Ruang Lingkup
4. Workstream A – Analisis Beban Kerja Fungsi Umum
5. Metodologi Pelaksanaan
6. Rencana Kerja dan Jadwal
7. Data, Wawancara, dan Workshop
8. Luaran dan Kriteria Penerimaan
9. Tim, Tata Kelola, dan Quality Assurance
10. Risiko Pelaksanaan dan Strategi Mitigasi
11. Proposal Komersial
12. Asumsi, Batasan, dan Ketentuan
13. Profil Sanggabiz
Lampiran Teknis dan Referensi

STATUS **PROPOSAL**

Dokumen ini merupakan proposal lanjutan/addendum dari studi Workforce Analysis PIM yang telah tersedia. Data baseline akan digunakan kembali sejauh masih valid; pengumpulan ulang hanya dilakukan untuk gap data, posisi baru, perubahan struktur, dan verifikasi.

EXECUTIVE VIEW

Ringkasan Eksekutif

Studi Workforce Analysis PIM sebelumnya menunjukkan ketidakseimbangan yang material: 47% posisi berada pada kategori stretched dan 18% pada kategori overload. Pada level manajerial, 91% Manager dan 86% Vice President teridentifikasi mengalami kelebihan beban. Temuan ini mengindikasikan bahwa isu PIM bukan semata kekurangan atau kelebihan jumlah tenaga kerja, melainkan juga distribusi pekerjaan, tingkat delegasi, desain keputusan, dan ownership proses lintas unit.[1]

Kondisi tersebut relevan dengan skala PIM saat ini. Informasi publik PIM menunjukkan 628 pekerja dan struktur Direksi yang mencakup Direktur Utama, Direktur Operasi & Produksi, Direktur Keuangan & Umum, serta Direktur Manajemen Risiko. Pada 2024, nilai ekonomi yang dihasilkan PIM dilaporkan mencapai sekitar Rp5,75 triliun. Kompleksitas organisasi dan nilai operasi sebesar ini memerlukan satu sumber kebenaran mengenai kebutuhan FTE, process ownership, serta hak keputusan.[2][3][4]

REKOMENDASI **KAMI**

Laksanakan program terintegrasi 16–18 minggu: (1) WLA seluruh fungsi Direktorat Utama dan Direktorat Keuangan dan Umum; (2) validasi berjenjang; dan (3) handover toolkit.Serta adanya Training luring selama 3 hari yang dilaksanakan secara luring. Anggaran yang direkomendasikan adalah Rp178juta rupiah (nett sebelum pajak) untuk scope konsultasi dan pelatihan tersebut.

Elemen	Desain yang Diusulkan	Nilai bagi PIM
Workstream A	WLA fungsi Umum: FTE, BEI, workload heatmap, manpower gap, role redesign	Basis keputusan kebutuhan dan redistribusi SDM
Workstream B	SOP census, enterprise RACI, RACI per SOP, decision-rights & escalation matrix	Menghilangkan duplikasi, grey area, dan multiple-accountability
Integrasi	Cross-check kapasitas pelaksana dengan beban peran pada RACI	RACI yang realistis dan rekomendasi manpower yang dapat dijalankan
Adopsi	Workshop process owner, management validation, toolkit dan handover	Keputusan diterima, terdokumentasi, dan siap diturunkan ke SOP

STRATEGIC RATIONALE

1. Konteks dan Urgensi Strategis

1.1 Dari diagnosis workload menuju perbaikan operating model

Workload analysis menjawab pertanyaan “berapa kapasitas yang diperlukan dan di mana gap-nya”. Namun, angka FTE tidak secara otomatis menyelesaikan pertanyaan “siapa yang mengerjakan, siapa yang memutuskan, siapa yang wajib dikonsultasikan, dan siapa yang perlu diberi informasi”. Tanpa kejelasan tersebut, organisasi berisiko menambah orang ke proses yang masih tumpang tindih atau mempertahankan overload pada level manajerial karena delegasi dan decision rights belum diperbaiki.

ISO 9001 menempatkan penetapan process ownership, responsibility, authority, dan documented information sebagai fondasi penerapan process approach. RACI merupakan alat praktis untuk menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam setiap proses/SOP, sedangkan WLA memastikan beban peran yang dialokasikan tetap masuk akal dibandingkan kapasitas yang tersedia.[56]

1.2 Mengapa fungsi Umum perlu diprioritaskan

- Fungsi Umum bersifat enabling dan bersinggungan dengan hampir seluruh direktorat; bottleneck pada layanan umum dapat memperpanjang cycle time banyak unit sekaligus.
- Aktivitas layanan, administrasi, fasilitas, hubungan industrial, pengadaan pendukung, komunikasi korporat, keamanan, dan fungsi enabling lainnya sering memiliki demand yang fluktuatif dan banyak pekerjaan ad hoc.
- Beban administratif yang tidak terstruktur dapat terdorong naik ke Manager/VP, sejalan dengan pola overload level manajerial pada studi sebelumnya.
- Pengukuran FTE perlu dilengkapi dengan pemisahan aktivitas value-adding, mandatory-control, necessary-support, dan non-value-adding agar rekomendasi tidak berhenti pada penambahan SDM.

OUTCOME DEFINITION

2. Tujuan, Prinsip, dan Indikator Keberhasilan

2.1 Tujuan program

1. Menghitung beban kerja aktual dan kebutuhan FTE per posisi pada lingkup fungsi Umum secara konsisten dengan baseline studi PIM sebelumnya.
2. Mengidentifikasi posisi underload, normal, stretched, dan overload serta akar penyebabnya pada aspek demand, metode, struktur, kompetensi, sistem, atau governance.
3. Membangun inventory proses/SOP yang bersih sebagai single source of truth untuk seluruh direktorat.
4. Menetapkan RACI per SOP dan enterprise decision-rights matrix yang konsisten dengan struktur organisasi, batas kewenangan, dan kebutuhan kontrol.
5. Menyusun rekomendasi manpower, redistribusi, job redesign, simplifikasi proses, digitalization-readiness, dan perubahan ownership yang diprioritaskan.
6. Membekali HR, Corporate Governance/Quality, dan process owner dengan toolkit untuk menjaga WLA dan RACI tetap mutakhir.

2.2 Prinsip desain

Prinsip	Penerapan dalam Proyek
One activity, one Accountable	Setiap aktivitas kunci memiliki tepat satu A; pengecualian wajib dijustifikasi.
Structure-linked	Nama unit/jabatan mengacu pada struktur resmi terakhir; jabatan lama dicatat sebagai gap.
Control-sensitive	Segregation of duties, mandatory controls, dan approval authority tidak disederhanakan tanpa risk review.
Minimum viable consultation	C dan I dibatasi pada pihak yang benar-benar dibutuhkan untuk kualitas keputusan atau kepatuhan.
Evidence over perception	Survei, wawancara, workload diary, dokumen, dan transaction proxy ditriangulasi.
Co-created, management-owned	Konsultan memfasilitasi; process owner dan manajemen mengesahkan ownership akhir.

2.3 Indikator keberhasilan

Indikator	Target Penerimaan
Coverage WLA	100% posisi dalam scope memiliki workload profile dan status FTE tervalidasi
Accountability quality	≥95% aktivitas kunci memiliki tepat satu A; pengecualian memiliki justifikasi
Role clarity	Seluruh konflik/duplikasi peran dicatat, diputuskan, atau memiliki action owner
Validation	Seluruh direktorat mengikuti validasi; sign-off oleh sponsor dan process owner yang ditunjuk
Sustainability	Toolkit, owner, cadence review, dan change-control RACI diserahterimakan

SCOPE ARCHITECTURE

3. Arsitektur Ruang Lingkup

Ruang lingkup disusun sebagai kegiatan untuk mempertimbangkan kapasitas peran.

Dimensi	Workstream A – WLA Umum
Objek	Seluruh posisi dalam fungsi Umum yang dikunci saat inception
Baseline komersial	Maks. 80 posisi/jabatan
Unit analisis	Posisi/jabatan, aktivitas, frekuensi, volume, waktu, FTE
Metode	FTE, workload diary, BEI, structured interview, transaction proxy
Output inti	FTE workbook, heatmap, manpower recommendation, role redesign
Integration gate	Capacity check terhadap penugasan R/A

3.1 In scope

- Review struktur organisasi, job description, KPI, daftar pekerja, dan baseline WLA terdahulu.
- Pengukuran aktivitas periodik, insidental, project-based, recurring control, dan aktivitas koordinasi.
- Pemetaan approval, handoff, escalation, exception, mandatory consultation, dan information flow.
- Validasi per direktorat, cross-functional calibration, management sign-off, serta handover toolkit.

3.2 Di luar scope dasar

- Penulisan ulang/redrafting seluruh naskah SOP, flowchart detail, formulir, atau work instruction.
- Audit kepatuhan hukum/sertifikasi ISO dan legal opinion.
- Penilaian kinerja individu, job grading, remuneration design, atau talent assessment.
- Pembangunan aplikasi workflow, HRIS, atau dashboard production-grade.
- Time and motion study 24/7 pada seluruh lokasi; observasi intensif dapat ditambahkan untuk posisi kritis.
- Perjalanan dan akomodasi; ditagihkan sebagai reimbursable at cost sesuai persetujuan.

PENGUNCIAN **SCOPE**

Istilah “seluruh SOP” berarti 100% SOP aktif yang lolos SOP census dan berada dalam baseline jumlah pada paket terpilih. Dokumen duplikat, kedaluwarsa, draft, work instruction sangat mikro, atau kebijakan tanpa alur aktivitas akan diberi status tersendiri dan tidak otomatis dihitung sebagai satu SOP.

WORKSTREAM A

4. Analisis Beban Kerja Fungsi Umum

4.1 Pertanyaan yang dijawab

- Berapa jam kerja efektif dan kebutuhan FTE ideal untuk setiap posisi?
- Posisi mana yang underload, normal, stretched, atau overload dan seberapa besar gap manpower-nya?
- Apakah beban tinggi berasal dari demand yang nyata, pekerjaan manual, pekerjaan ulang, approval layers, assignment sementara, atau role overlap?
- Aktivitas mana yang dapat dihentikan, disederhanakan, diotomasi, dipindahkan, digabungkan, atau di-cross-skill?

4.2 Komponen analisis

Komponen	Aktivitas Konsultan	Output
Position universe	Kunci daftar posisi, incumbent, unit, atasan, status, lokasi, shift	Master position list dan data-gap log
Activity inventory	Petakan aktivitas, output, pemicu, volume, frekuensi, waktu, seasonal peak	Activity dictionary per posisi
FTE calculation	Hitung beban periodik dan nonperiodik terhadap jam kerja efektif	FTE aktual, ideal, gap, dan confidence level
BEI validation	Wawancara kejadian kritis, bottleneck, rework, dependency, dan hidden work	Qualitative evidence dan root-cause notes
Process lens	Klasifikasi value-adding, control, support, waiting, duplication	Simplification dan automation opportunity
Manpower scenario	Model retain–redistribute–redesign–recruit–reskill	Prioritized manpower recommendation
Management validation	Kalibrasi dengan unit leader, HR, dan sponsor	Validated workbook dan decision log

4.3 Formula dan klasifikasi

FTE dihitung dari total workload hours tahunan dibagi jam kerja efektif tahunan. Jam kerja efektif dikunci bersama PIM dengan mempertimbangkan hari kerja, cuti, hari libur, pelatihan wajib, briefing, dan allowance yang relevan. Untuk menjaga kontinuitas dengan studi sebelumnya, threshold awal menggunakan kategori berikut dan dapat dikalibrasi berdasarkan kebijakan PIM:

Status	Rentang Awal	Interpretasi	Arah Tindak Lanjut
Underload	<0,85 FTE	Kapasitas berlebih atau demand tidak penuh	Redistribusi, cross-skill, role enrichment
Normal	0,85–1,15 FTE	Beban relatif seimbang	Maintain; monitor peak dan dependency
Stretched	>1,15–1,30 FTE	Beban tinggi; rentan saat peak/absence	Simplifikasi, backup, reprioritization
Overload	>1,30 FTE	Beban tidak sustainable	Redesign, automation, reallocation/recruitment

4.4 Output keputusan

- Workload heatmap per posisi, level, dan unit.
- Gap kebutuhan SDM: current, calculated need, rounded need, surplus/shortage, dan confidence level.
- Priority matrix berdasarkan FTE severity × business criticality × safety/compliance impact.
- Rekomendasi per posisi: retain, redistribute, redesign, recruit, reskill, automate, atau monitor.
- Daftar hidden work/shadow assignment yang tidak tertangkap pada job description formal.
- Manpower action plan 0–3 bulan, 3–6 bulan, dan 6–12 bulan.

INTEGRATED METHOD

5. Metodologi Pelaksanaan

Program menggunakan pendekatan Diagnose–Design–Validate–Embed dengan lensa RAPI™ Sanggabiz: Realign peran dan kapasitas; Automation-readiness pada pekerjaan repetitif; People-enable melalui role clarity dan handover; serta Impact melalui action plan terukur. Metode kuantitatif dan kualitatif ditriangulasi agar hasil tidak bergantung pada self-report tunggal.

Fase	Minggu	Aktivitas Utama	Gate/Output
0. Mobilize & Census	1–2	Kick-off, data room, scope lock, position universe, SOP census, stakeholder map	Inception report + confirmed baseline
1. Diagnose	2–6	Data review, workload survey/diary, interviews, SOP/process review, draft issue hypotheses	Data completeness ≥90%; issue log v1
2. Analyze & Draft	5–10	FTE calculation, heatmap, process decomposition, role normalization, draft RACI	Draft WLA + RACI coverage ≥80%
3. Validate	9–14	Unit workshops, process owner review, cross-functional calibration, outlier resolution	Validated matrices + decision log
4. Integrate & Recommend	13–16	Capacity-aware RACI, manpower scenarios, simplification priorities, roadmap	Integrated recommendations
5. Sign-off & Handover	16–18	Executive review, revisions, final sign-off, toolkit training, close-out	Final pack + handover

5.1 Triangulasi bukti

Evidence Source	Digunakan untuk	Kontrol Bias
Dokumen formal	Struktur, JD, KPI, SOP, DoA, kebijakan, form, control point	Version check dan status dokumen
Survei/workload diary	Volume, frekuensi, waktu, seasonality, hidden work	Outlier check dan manager calibration
BEI/structured interview	Critical events, bottleneck, dependency, actual practice	Evidence prompt dan cross-interview
Transaction proxy	Jumlah tiket, PO, invoice, surat, request, work order, approval	Sampling period dan reconciliation
Workshop	Role negotiation, conflict resolution, exception handling	Facilitated decision log dan sign-off
Baseline WLA lama	Continuity, comparison, dan targeted refresh	Revalidation untuk perubahan struktur/demand

5.2 Decision model rekomendasi

Setiap rekomendasi posisi/proses akan diuji melalui lima pertanyaan:

1. Apakah aktivitas wajib dilakukan karena produksi, keselamatan, regulasi, kontrak, atau governance?
2. Apakah aktivitas memberi nilai, mengendalikan risiko, atau hanya muncul akibat rework/waiting/duplication?
3. Apakah role yang saat ini menjalankan aktivitas adalah role yang paling tepat menurut RACI dan kompetensinya?
4. Apakah kapasitas FTE role tersebut cukup setelah seluruh assignment diperhitungkan?
5. Apakah solusi terbaik berupa simplifikasi, redistribusi, redesign, automation, reskill, atau penambahan SDM?

DELIVERY PLAN

6. Rencana Kerja dan Jadwal

Durasi baseline adalah 16–18 minggu. Timeline bergantung pada ketersediaan dokumen, respons survei, serta kecepatan penjadwalan workshop. Dua workstream berjalan paralel dengan tiga management gates.

Aktivitas	M1–2	M3–4	M5–6	M7–8	M9–10	M11–12	M13–14	M15–16	M17–18
Kick-off, scope lock, data room	•								
Position & SOP census	•	•							
Workload survey/diary		•	•						
Interview/BEI		•	•	•					
FTE calculation & WLA analysis			•	•	•				
Process decomposition & draft RACI			•	•	•	•			
Unit validation workshops					•	•	•		
Cross-functional calibration						•	•		
Integrated recommendation							•	•	
Executive sign-off & handover								•	•

6.1 Management gates

Gate	Timing	Keputusan yang Diperlukan
Gate 1 – Scope & Data	Akhir Minggu 2	Daftar posisi, SOP baseline, owner, lokasi, dan asumsi jam kerja
Gate 2 – Findings & Conflicts	Minggu 10–12	Outlier FTE, no/multiple A, role collision, dan kebijakan konflik
Gate 3 – Recommendation & Sign-off	Minggu 16–18	Manpower action, final RACI, owner implementasi, effective date dan Training

ENGAGEMENT MODEL

7. Data, Wawancara, dan Workshop

7.1 Initial data request

Kelompok Data	Dokumen/Data	Prioritas
Organisasi	Struktur terakhir, list posisi/incumbent, reporting line, location/shift, vacant position	Hari 1–5
Role	JD, KPI, job profile, competency profile, assignment memo, committee membership	Hari 1–10
Workload	Baseline WLA, volume/transaction data, backlog, overtime, work calendar, service level	Hari 1–10
Process	SOP register, seluruh SOP aktif, policy, work instruction, forms, process map	Hari 1–10
Governance	Delegation of Authority, approval matrix, GCG/risk/control requirements, audit findings	Hari 1–12
Systems	Application role/access, workflow screenshots, ticket/transaction logs yang tersedia	Hari 5–15

7.2 Stakeholder engagement baseline

Stakeholder	Format	Estimasi	Tujuan
Direksi/sponsor	Kick-off + 3 gates	4 sesi	Arah, resolve conflict, sign-off
HR/Organization	Working session mingguan	8–10 sesi	Data, WLA calibration, manpower policy
Quality/GCG/Risk/ Internal Audit	Structured workshop	4–6 sesi	SOP status, control, compliance, SoD
VP/Manager fungsi Umum	Interview + validation	12–18 sesi	Demand, role, workload, recommendation
Process owner seluruh direktorat	Cluster workshop	12–20 sesi	RACI draft, cross-functional handoff
Selected incumbents	BEI/workload interview	25–40 orang	Actual work, hidden work, time drivers

DELIVERY MODE

Online-first untuk analisis dan working session, dipadukan dengan maksimal tiga gelombang onsite yang direncanakan untuk kick-off/data validation, cross-functional calibration, dan executive sign-off. Biaya perjalanan tidak termasuk professional fee.

7.3 Pelatihan dan Transfer Kapabilitas Analisis Beban Kerja

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut pada November 2026 di Medan, dengan total 24 jam pelajaran atau 18 jam efektif. Baseline pelaksanaan adalah maksimal 30 peserta dan difasilitasi oleh satu Lead Facilitator serta satu Co-Facilitator.

Tujuan Pembelajaran

- Menjelaskan prinsip Analisis Beban Kerja, FTE, jam kerja efektif, volume, frekuensi, waktu penyelesaian, dan asumsi annualisasi secara konsisten.
- Menggunakan activity inventory, workload worksheet, interview guide, dan evidence checklist untuk pengumpulan data yang dapat diaudit.

- Melakukan wawancara ABK secara terstruktur, menggali hidden work, seasonality, rework, waiting time, pekerjaan ad hoc, dan aktivitas pengendalian.
- Melakukan review kualitas data, reasonableness check, outlier check, serta rekonsiliasi antara data self-report, dokumen, dan transaction proxy.
- Membaca heatmap underload, normal, stretched, dan overload; mengidentifikasi akar penyebab; lalu memilih tindak lanjut berupa simplifikasi, redistribusi, redesign, automation, reskill, atau penambahan kapasitas.
- Menghubungkan temuan ABK dengan RACI agar penugasan Responsible dan Accountable tidak menciptakan overload, duplikasi, atau bottleneck baru.

Peserta dan Pendekatan Pembelajaran

Peserta diprioritaskan bagi Tim Human Capital atau Organization Development, perwakilan supervisory dan manajerial fungsi Umum, serta process owner lintas direktorat yang terlibat dalam validasi WLA dan RACI. Komposisi pembelajaran menggunakan sekitar 25% konsep, 55% praktik dan simulasi, serta 20% review dan action planning.

Durasi	Lokasi	Peserta Baseline	Format
3 hari / 24 JPL	Medan	Maks. 30 orang	Tatap muka, praktik, FGD

7.4 Kurikulum Pelatihan Tiga Hari

Kurikulum disusun mengikuti urutan kerja ABK: merencanakan dan mengumpulkan data, memeriksa mutu data, menghitung FTE, membaca hasil, lalu menindaklanjuti. Peserta bekerja dalam lima kelompok dengan satu kasus yang sama dari Modul 1 sampai Modul 12, sehingga hasil satu modul menjadi bahan modul berikutnya. Setiap kelompok memegang tiga posisi fungsi Umum yang dipilih bersama PIM, dengan data yang namanya sudah dihapus. Bila data belum dapat dibagikan, kami menyiapkan kasus simulasi yang ditandai jelas.

Tiap modul berdurasi 2 JPL (90 menit). Fasilitator menyesuaikan waktu tiap langkah dengan kondisi kelas. FTE dihitung dua kali, yaitu dari perkiraan pada Modul 3 dan dari data yang sudah diperiksa pada Modul 9, sehingga peserta melihat pengaruh mutu data pada kategori beban. Hasil wawancara dicocokkan dengan catatan harian dan data transaksi supaya hasil tidak bergantung pada satu sumber. Pelatihan tidak merevisi SOP.

Hari 1. Memahami Ukuran dan Merancang Pengumpulan Data

Topik atau modul	Outline materi	Aktivitas pembelajaran	Alat atau media	Indikator capaian	Output konkret
1. Gambaran ABK dan hasil akhir yang dituju Tujuan: menjelaskan langkah ABK dan membedakan beban kerja, kinerja, dan jumlah pegawai.	1. Hasil akhir ABK: lembar hitung satu posisi 2. Enam langkah ABK 3. Beban kerja, kinerja, dan jumlah pegawai 4. Temuan studi PIM sebelumnya	1. Peserta menebak FTE satu posisi tanpa alat hitung dan menempelkannya di flipchart. 2. Fasilitator menunjukkan sebaran tebakan, membuka lembar hitung yang sudah jadi, dan menguraikannya menjadi enam langkah. 3. Tiap kelompok menulis lima masalah beban kerja dari kasusnya.	Flipchart, kartu, paket kasus	Tiap kelompok menulis minimal lima masalah. Minimal 80 persen peserta menjawab benar 2 dari 3 butir kuis.	Daftar masalah beban kerja awal

Topik atau modul	Outline materi	Aktivitas pembelajaran	Alat atau media	Indikator capaian	Output konkret
2. Menyusun daftar pekerjaan satu posisi Tujuan: menyusun daftar pekerjaan satu posisi lengkap dengan hasil kerja, pemicu, satuan jumlah, dan frekuensi.	1. Tingkat rincian pekerjaan yang tepat 2. Hasil kerja, pemicu, dan satuan jumlah 3. Frekuensi dan masa sibuk 4. Pekerjaan di luar uraian jabatan	1. Fasilitator menjelaskan kolom formulir dengan contoh yang tepat dan yang terlalu luas. 2. Tiap peserta mengisi daftar minimal 8 pekerjaan untuk satu posisi dari kasus kelompoknya, dengan merujuk pada SOP yang ada. 3. Peserta bertukar daftar berpasangan dan memeriksanya dengan daftar periksa.	Formulir daftar pekerjaan, daftar periksa	Minimal 80 persen peserta mengisi minimal 8 pekerjaan dengan semua kolom wajib terisi.	Daftar pekerjaan satu posisi
3. Menghitung beban kerja dan FTE Tujuan: menghitung FTE satu posisi dari jumlah pekerjaan, waktu pengerjaan, dan jam kerja efektif.	1. Beban jam: jumlah per tahun dikali waktu satu kali 2. Jam kerja efektif setahun 3. FTE dan empat kategori beban 4. Tingkat keyakinan atas data	1. Fasilitator menghitung satu pekerjaan dan jam kerja efektif di layar. 2. Tiap peserta menghitung FTE dari daftar pekerjaannya dengan lembar hitung baku. 3. Kelompok membandingkan hasil dan mendaftar data yang masih perlu dibuktikan.	Lembar hitung FTE, kalkulator	Minimal 80 persen peserta menghasilkan FTE dengan selisih paling banyak 0,10 dari kunci.	FTE awal berdasarkan perkiraan dan daftar data yang perlu dibuktikan
4. Merencanakan pengumpulan data Tujuan: memilih sumber data untuk tiap pekerjaan dan menyusun rencana pengumpulan data yang dapat diperiksa.	1. Empat sumber data: wawancara, catatan kerja harian, pengamatan langsung, dan data transaksi 2. Kekuatan dan batas tiap sumber 3. Pekerjaan berjam terbanyak memakai minimal dua sumber 4. Kerahasiaan data pribadi	1. Fasilitator menjelaskan empat sumber data dengan contoh pengurusan surat masuk. 2. Tiap kelompok memilih sumber data untuk pekerjaan berjam terbanyak dan mengisi rencana: siapa, kapan, sumber, dan bukti. 3. Kelompok saling menilai rencana dengan tiga pertanyaan, lalu memperbaikinya.	Formulir rencana data, kartu penilaian	Pekerjaan berjam terbanyak punya minimal dua sumber data. Semua baris rencana memuat penanggung jawab, tanggal, dan bukti.	Rencana pengumpulan data kelompok

Hari 2. Mengumpulkan dan Memeriksa Data

Topik atau modul	Outline materi	Aktivitas pembelajaran	Alat atau media	Indikator capaian	Output konkret
5. Teknik wawancara ABK Tujuan: menyusun panduan wawancara yang menggali pekerjaan di luar uraian jabatan, pekerjaan yang diulang, waktu menunggu, dan masa sibuk.	1. Susunan wawancara 2. Pertanyaan terbuka dan pertanyaan lanjutan 3. Kekeliruan yang sering terjadi: melebihkan, lupa, menjawab sesuai harapan 4. Meminta contoh nyata dan angka	1. Fasilitator menjelaskan susunan wawancara dan jenis pertanyaan. 2. Dua fasilitator memperagakan wawancara yang menggiring dan yang netral. Peserta menilainya dengan lembar pengamatan. 3. Peserta berpasangan menyusun panduan wawancara untuk satu posisi.	Lembar pengamatan, skenario peragaan	Panduan memuat minimal 10 pertanyaan terbuka, termasuk 3 tentang pekerjaan di luar uraian jabatan.	Panduan wawancara

Topik atau modul	Outline materi	Aktivitas pembelajaran	Alat atau media	Indikator capaian	Output konkret
6. Praktik wawancara dengan bermain peran Tujuan: mewawancarai dengan pertanyaan netral dan mencatat bukti dengan tertib.	1. Tiga peran: pewawancara, narasumber, pengamat 2. Mencatat angka dan bukti 3. Pertanyaan lanjutan yang netral 4. Umpan balik dengan lembar pengamatan	1. Fasilitator menjelaskan skenario dan kartu peran. Narasumber menyembunyikan tiga fakta. 2. Peserta berlatih dalam kelompok tiga orang, tiga putaran, dan bergantian peran. 3. Tiap kelompok menuliskan dua hal yang akan diubah dalam cara mewawancarai.	Kartu peran, lembar pengamatan	Minimal 75 persen peserta menggali minimal 2 dari 3 fakta tersembunyi pada putaran terakhir.	Catatan wawancara dan lembar pengamatan terisi
7. Mengisi lembar kerja dan mencocokkan data Tujuan: mengisi lembar kerja ABK dari catatan wawancara dan mencocokkannya dengan catatan harian serta data transaksi.	1. Dari catatan wawancara ke lembar kerja 2. Membaca catatan kerja harian 3. Data transaksi sebagai pembanding 4. Mencatat selisih antarsumber dan memilih sumber yang dipakai	1. Fasilitator membagikan paket data: catatan wawancara, catatan harian lima hari, dan cuplikan register. 2. Kelompok mengisi lembar kerja tiga posisi dan mencatat selisih antarsumber beserta alasan memilih sumber. 3. Fasilitator memeriksa daftar masalah data tiap kelompok.	Paket data, lembar kerja ABK	Tiap kelompok mencatat minimal 3 selisih beserta alasan memilih sumber.	Lembar kerja tiga posisi dan daftar masalah data
8. Memeriksa mutu data Tujuan: memeriksa mutu data dengan daftar periksa dan memutuskan perbaikannya.	1. Kelengkapan dan pekerjaan yang tercatat dua kali 2. Satuan dan periode yang tidak cocok 3. Angka janggal dan hitungan ganda 4. Uji kewajaran jam per orang	1. Fasilitator menjelaskan daftar periksa enam butir. 2. Kelompok memeriksa lembar latihan berisi enam kesalahan sisipan, lalu memeriksa lembar kerja kelompok lain. 3. Pemilik lembar memutuskan menerima atau menolak tiap temuan dan memperbaikinya.	Lembar latihan, daftar periksa	Tiap kelompok menemukan minimal 5 dari 6 kesalahan sisipan.	Daftar masalah data yang sudah diputuskan dan lembar kerja yang diperbaiki

Hari 3. Menghitung, Membaca Hasil, dan Menindaklanjuti

Topik atau modul	Outline materi	Aktivitas pembelajaran	Alat atau media	Indikator capaian	Output konkret
9. Menghitung ulang FTE dan menguji asumsi Tujuan: menghitung FTE dari data yang sudah diperiksa dan menganalisis bagaimana asumsi mengubah kategori beban.	1. Hitung ulang FTE dan bandingkan dengan FTE awal 2. Tiga pilihan jam kerja efektif 3. Rentang FTE dan kategori beban 4. Tingkat keyakinan atas data	1. Fasilitator memberi contoh latihan: beban 1.600 jam dengan jam kerja efektif 1.250, 1.400, dan 1.500 menghasilkan FTE 1,28, 1,14, dan 1,07. Angka ini contoh latihan, bukan angka PIM. 2. Kelompok menghitung ulang FTE tiga posisi pada tiga pilihan asumsi dan memberi tingkat keyakinan. 3. Kelompok membahas keputusan yang aman diambil dan yang menunggu data tambahan.	Lembar hitung FTE dengan tabel asumsi	Tiap posisi punya FTE pada tiga pilihan asumsi dan tingkat keyakinan beserta alasannya.	FTE akhir tiga posisi dengan rentang hasil

Topik atau modul	Outline materi	Aktivitas pembelajaran	Alat atau media	Indikator capaian	Output konkret
10. Membaca heatmap dan menelusuri akar masalah Tujuan: membaca heatmap, menelusuri penyebab beban tinggi, dan mempertahankan hasilnya di depan manajer.	1. Membaca heatmap per posisi dan unit 2. Gejala dan akar masalah 3. Pohon akar masalah 4. Catatan keputusan	1. Fasilitator menunjukkan contoh heatmap dan pohon akar masalah. 2. Kelompok menyusun heatmap dan pohon akar masalah untuk satu posisi yang padat atau berlebih. 3. Simulasi panel manajer: kelompok memaparkan hasil, menjawab pertanyaan, dan mencatat keputusan.	Heatmap, kartu pertanyaan panel	Tiap pohon akar masalah memuat minimal dua penyebab beserta buktinya.	Heatmap, pohon akar masalah, dan catatan keputusan
11. Memilih tindak lanjut dan menguji dampaknya pada RACI Tujuan: memilih tindak lanjut yang sesuai akar masalah dan menguji dampaknya pada pembagian peran RACI.	1. Pilihan tindak lanjut: menyederhanakan, membagi ulang, merancang ulang, otomasi, melatih ulang, menambah kapasitas 2. Mencocokkan akar masalah dengan tindakan 3. Uji RACI: beban penerima peran, penanggung jawab akhir ganda atau kosong 4. Urutan prioritas	1. Fasilitator menjelaskan pencocokan akar masalah dengan tindakan dan contoh uji RACI. 2. Kelompok memilih tiga temuan, menetapkan tindakan, membuat potongan RACI sebelum dan sesudah, dan menghitung ulang FTE penerima peran. 3. Kelompok bertukar matriks dan mencari satu masalah pada hasil kelompok lain.	Formulir RACI, matriks prioritas	Tiap tindakan punya penanggung jawab, perkiraan perubahan FTE, dan hasil uji RACI.	Matriks tindak lanjut dan potongan RACI sebelum dan sesudah
12. Rencana 30-60-90 hari dan penutupan Tujuan: menyusun rencana 30-60-90 hari untuk unitnya dan menunjukkan penguasaan lewat post-test.	1. Rencana 30-60-90 hari dengan penanggung jawab dan ukuran 2. Kaitan dengan klinik daring 30 hari dan tinjauan 60 sampai 90 hari setelah pelatihan 3. Komitmen penerapan	1. Fasilitator menjelaskan cara menulis target yang terukur. 2. Tiap peserta menyusun rencana 30-60-90 hari untuk unitnya dan berbagi dengan dua rekan. 3. Peserta mengerjakan post-test, mengisi evaluasi akhir, dan menerima sertifikat elektronik.	Formulir rencana, soal post-test	Skor post-test minimal 75 dan peningkatan rata-rata minimal 20 persen dari nilai awal.	Rencana 30-60-90 hari, hasil post-test, dan komitmen

7.5 Evaluasi Pembelajaran dengan Kirkpatrick Framework

Evaluasi tidak berhenti pada kepuasan peserta. Efektivitas pelatihan dinilai pada empat tingkat agar PIM dapat menilai apakah pemahaman berubah menjadi perilaku kerja dan perbaikan kualitas proses ABK. Target Level 3 dan Level 4 merupakan indikator bersama yang juga dipengaruhi oleh ketersediaan data, dukungan atasan, dan penerapan tindak lanjut oleh PT PIM.

Level	Pertanyaan Evaluasi	Instrumen dan Waktu	Indikator Target
1 Reaction	Apakah materi relevan, jelas, aplikatif, dan difasilitasi dengan baik?	Pulse survey setiap hari dan evaluasi akhir Hari 3.	Rata-rata minimal 4,2 dari 5 dan minimal 85% peserta menilai baik atau sangat baik.

2 Learning	Apakah peserta memahami konsep dan mampu menerapkan instrumen dasar?	Pre-test, post-test, latihan FTE, interview role play, dan QA case.	Skor post-test minimal 75 dan peningkatan rata-rata minimal 20% dari baseline.
3 Behavior	Apakah peserta memakai template, teknik interview, dan QA checklist dalam pekerjaan?	Checklist atasan, bukti penggunaan, dan online implementation clinic pada D+30.	Minimal 75% peserta sasaran menunjukkan penggunaan pada sedikitnya satu aktivitas ABK atau validasi.
4 Results	Apakah kualitas data dan kecepatan tindak lanjut membaik?	Review indikator pada D+60 sampai D+90 menggunakan toolkit yang diserahterimakan.	Data completeness minimal 90%, issue berulang menurun, dan action plan memiliki owner serta target waktu.

Rangkaian Evaluasi dan Follow Up

Waktu	Aktivitas
Sebelum Hari 1	Needs confirmation, participant profile, pre-reading, dan pre-test baseline.
Hari 1 sampai 3	Observasi praktik, scoring exercise, daily pulse, post-test, dan action plan.
D+30	Satu online implementation clinic maksimal dua jam untuk hambatan penerapan dan review Level 3.
D+60 sampai D+90	Instrument Level 4 dan management review guide diserahkan agar PIM dapat menilai hasil awal secara konsisten.

7.6 Luaran Pelatihan

- Training needs confirmation dan final lesson plan.
- Materi fasilitator dan participant workbook digital.
- Template activity inventory, workload worksheet, interview guide, evidence checklist, QA checklist, dan action matrix.
- Pre-test, post-test, rubrik praktik, daftar hadir, dan sertifikat elektronik.
- Training report yang memuat pelaksanaan, hasil Level 1 dan Level 2, dokumentasi, isu utama, serta rekomendasi tindak lanjut.
- Online implementation clinic D+30 dan toolkit evaluasi Level 3 serta Level 4.

Penyesuaian Luaran dan Proposal Komersial

Pengganti Luaran Toolkit dan Handover

Pada tabel Luaran dan Kriteria Penerimaan, baris Toolkit dan Handover disesuaikan menjadi Pelatihan dan Capability Transfer dengan format tiga hari luring, satu online clinic D+30, toolkit, serta training report. Kriteria penerimaan mencakup pelaksanaan sesuai kurikulum, tersedianya seluruh perangkat belajar, hasil evaluasi Level 1 dan Level 2, serta terserahkannya instrumen Level 3 dan Level 4.

Jadwal Pelaksanaan

Tahap	Waktu	Keluaran
Persiapan	H-14 sampai H-7	Needs confirmation, peserta, kasus, pre-reading, dan pre-test.
Pelatihan luring	3 hari pada November 2026	24 JPL di Medan sesuai kurikulum.
Training report	Maksimal 7 hari kerja setelah pelatihan	Hasil Level 1-2, dokumentasi, dan rekomendasi.
Implementation clinic	D+30	Review penerapan, hambatan, dan Level 3.
Impact toolkit	D+60 sampai D+90	Instrumen dan management review guide Level 4.

OUTPUTS

8. Luaran dan Kriteria Penerimaan

No.	Deliverable	Format	Kriteria Penerimaan
1	Inception report & scope baseline	DOCX/PDF	Posisi, SOP count, owner, metode, timeline, data gaps disetujui
2	Master position & activity inventory	XLSX	100% posisi scope; nomenklatur dan reporting line tervalidasi
3	WLA calculation workbook	XLSX	Formula auditable; volume/frequency/time/FTE/gap/confidence tersedia
4	WLA report & heatmap	DOCX/PDF/ PPTX	Findings, root cause, manpower scenario, priority action
5	Master SOP census	XLSX	Seluruh SOP diberi nomor, versi, status, process family, owner, disposition
6	Decision-rights & escalation matrix	XLSX/PPTX	Keputusan lintas direktorat dan escalation path jelas
7	Gap, conflict & change register	XLSX	Issue, impact, decision, owner, target date, status tersedia
8	Integrated recommendations & roadmap	DOCX/PDF/ PPTX	WLA–RACI terhubung; quick wins dan roadmap 12 bulan
9	Toolkit & handover	Template + 2 sesi	Owner, update protocol, QA checklist, review cadence diserahterimakan

8.1 Acceptance protocol

- Setiap deliverable memiliki satu consolidated review window maksimal lima hari kerja.
- PIM menunjuk satu consolidator untuk mencegah komentar yang saling bertentangan.
- Komentar diklasifikasikan sebagai correction, clarification, decision required, atau scope change.
- Deliverable dianggap diterima apabila komentar material telah ditutup dan sponsor/process owner memberikan sign-off atau tidak ada komentar baru dalam periode review yang disepakati.
- Perubahan struktur, penambahan SOP/posisi, atau permintaan penulisan ulang SOP setelah baseline dikunci diproses melalui change request.

9. Tim, Tata Kelola, dan Quality Assurance

9.1 Struktur tim konsultan

Peran	Tanggung Jawab	Indicative Involvement
Engagement Partner / Project Director	Executive direction, stakeholder alignment, quality gate, final recommendation	Part-time sepanjang proyek
Engagement Manager	Day-to-day leadership, integration WLA–RACI, issue resolution, client coordination	Intensif; weekly lead
WLA & Organization Lead	FTE method, BEI, workload analysis, manpower scenario, role redesign	Workstream A lead
Process Governance / RACI Lead	SOP census, process architecture, RACI design, control and decision-rights	Workstream B lead
Senior Consultant	Interview, workshop, analysis, cross-functional issue resolution	Full/part-time sesuai fase
Analyst 1–2	Data cleaning, workbook, RACI drafting, visualization, documentation	Full-time core team
PMO & QA	Schedule, document control, decision log, versioning, acceptance tracking	Part-time; peak at gates

9.2 Governance cadence

Forum	Peserta	Cadence	Output
Steering Committee	Sponsor, Direksi terkait, HR lead, Project Director	3 gates + exception	Decision dan sign-off
Project Management Meeting	PIM PM, Engagement Manager, workstream leads	Mingguan	Progress, risk, data gap, next steps
Workstream Working Session	Subject-matter owner + consultant	1–3 kali/minggu	Draft analysis dan issue closure
Quality Review	Project Director + independent reviewer	Sebelum setiap gate	Method, consistency, evidence audit

9.3 Quality assurance

- Method consistency check untuk formula FTE, rounding, jam kerja efektif, dan status classification.
- RACI logic check: no-A, multiple-A, no-R, excessive R/C/I, SoD conflict, dan nomenclature mismatch.
- Evidence traceability: setiap rekomendasi material ditautkan pada data, wawancara, SOP, atau decision log.
- Cross-SOP consistency check untuk role dan control point yang berulang.
- Executive storylining agar laporan membedakan fact, hypothesis, decision, dan recommendation.
- Version control dan restricted access pada data tenaga kerja serta dokumen internal.

DELIVERY RISK

10. Risiko Pelaksanaan dan Strategi Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi	Owner Bersama
SOP register tidak lengkap/versi ganda	Coverage dan effort tidak pasti	SOP census, version tagging, baseline lock	PIM Quality/GCG + PM
Respons workload over/understated	FTE bias	Transaction proxy, outlier test, manager calibration	HR + WLA Lead
Nomenklatur jabatan tidak konsisten	RACI sulit disahkan	Role normalization dan legacy crosswalk	HR Organization
Konflik ownership antarunit	Workshop berulang	Decision log, issue paper, escalation ke gate	Sponsor + Project Director
Manager menjadi default A/R	RACI memperkuat overload	Capacity-aware check dan delegation redesign	Direktorat terkait
Perubahan struktur saat proyek	Rework	Cut-off date dan change-control protocol	Steering Committee
Keterlambatan data/penjadwalan	Timeline bergeser	Data owner, weekly aging, milestone replan	PIM PM + Engagement Manager

10.1 Data Confidentiality

Data individu, daftar jabatan, workload diary, dan dokumen SOP diperlakukan sebagai informasi rahasia. Akses diberikan berdasarkan need-to-know; data mentah tidak dicantumkan dalam executive report kecuali diperlukan. File kerja final diserahkan kepada PIM, sedangkan working copy konsultan dihapus atau diarsipkan sesuai periode retensi yang disepakati.

11. Proposal Komersial

Karena jumlah SOP enterprise belum dikunci, professional fee dibuat berbasis band coverage. Seluruh paket mencakup WLA maksimal 80 posisi pada fungsi Umum dan seluruh direktorat. Paket dipilih setelah SOP census awal; seluruh SOP aktif dalam band wajib diselesaikan.

Paket	Baseline Coverage	Durasi	Professional Fee
Enterprise Core	WLA ≤80 posisi	14–16 minggu	Rp120.000.000
Enterprise Standard – Recommended	WLA ≤130 posisi	16–18 minggu	Rp190.000.000
Enterprise Extended	WLA ≤175 posisi	18–22 minggu	Rp250.000.000

Struktur Biaya untuk Dua Pos Anggaran

Nilai total program konsultasi dikunci sebesar Rp165.000.000 sebelum pajak untuk posisi 26 DU dan 86 DKU**.**

Untuk mendukung penggunaan pos anggaran konsultansi dan pelatihan, biaya dapat diadministrasikan sebagai dua komponen berikut, sepanjang sesuai dengan ketentuan pengadaan dan keuangan PIM.

Komponen	Cakupan	Nilai Sebelum Pajak
Jasa Konsultansi	WLA scope yang disepakati; RACI dari SOP existing; validasi; rekomendasi; dan final deliverables.	Rp125.000.000
Jasa Pelatihan	Kurikulum; 3 hari luring di Medan; 2 fasilitator; toolkit; Kirkpatrick; report; dan clinic D+30.	Rp40.000.000
Total	**Satu rangkaian Program Workforce Analysis, RACI, dan Capability Transfer.**	**Rp165.000.000**

*harga tidak termasuk tempat dan transportasi peserta selama pelatihan

Ketentuan Biaya dan Pelaksanaan

- Nilai di atas belum termasuk PPN. Pemotongan PPh mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan bukti potong disampaikan kepada Konsultan.
- Komponen pelatihan mencakup professional fee, pengembangan materi, perjalanan dan akomodasi dua fasilitator untuk satu gelombang pelatihan tiga hari di Medan, serta luaran yang disebutkan di atas.
- PIM menyediakan ruang pelatihan, LCD atau layar, sound system, koneksi internet, konsumsi peserta, serta perjalanan dan akomodasi peserta.
- Baseline peserta maksimal 30 orang. Penambahan peserta, hari pelatihan, gelombang, lokasi, pencetakan khusus, atau follow-up di luar D+30 diproses melalui persetujuan perubahan scope.
- Hari 2 merupakan praktik pengumpulan data dan wawancara menggunakan sampel kasus terpilih. Kegiatan ini tidak menggantikan keseluruhan pengumpulan data, validasi, atau wawancara proyek.
- Pelatihan tidak mencakup penyusunan, penulisan ulang, atau revisi SOP. SOP existing digunakan sebagai referensi pemetaan aktivitas dan RACI.

Termin yang Disarankan

Komponen	Termin	Trigger
Konsultansi	25% / 35% / 30% / 10%	Mobilisasi / draft analysis / validation / final deliverables.
Pelatihan	50% / 50%	Finalisasi kurikulum dan jadwal / pelatihan selesai dan training report diserahkan.

11.1 Unit rate perubahan scope

Perubahan	Unit Rate	Ketentuan
Tambahan posisi WLA di atas 80	Rp1.750.000/posisi	Jika instrumen dan metode sama; tidak termasuk observasi khusus
Observasi onsite tambahan	At cost + agreed professional days	Harus disetujui tertulis sebelum perjalanan
Redrafting SOP	Quoted separately	Bukan bagian RACI mapping dasar

11.2 Termin pembayaran

Milestone	Persentase	Trigger
Mobilization	20%	Kontrak/SPK dan kick-off
Scope & data baseline	25%	Inception report, position universe, SOP census baseline
Draft WLA & RACI	25%	Draft analysis dan coverage RACI ≥80%
Validation complete	20%	Unit validation dan cross-functional calibration selesai
Final & handover	10%	Final deliverables dan handover

Professional fee di atas sudah termasuk PPN sesuai ketentuan, biaya perjalanan/akomodasi, serta pengeluaran pihak ketiga yang disetujui. Pemotongan PPh mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku dan bukti potong disampaikan kepada Sanggabiz.

COMMERCIAL BOUNDARIES

12. Asumsi, Batasan, dan Ketentuan

Kategori	Ketentuan
Baseline posisi	Maksimal 80 posisi/jabatan dalam fungsi Umum. Incumbent tidak dihitung sebagai posisi terpisah bila pekerjaannya identik.
Baseline SOP	Jumlah mengacu pada SOP aktif dan unik hasil census. Duplikat, obsolete, draft, policy-only, dan work instruction mikro diberi status tersendiri.
Review cycle	Satu consolidated review dan satu revision cycle utama per deliverable; koreksi factual tetap ditutup.
Client PM	PIM menunjuk sponsor, project manager, data owners, dan process owners dengan kewenangan mengambil keputusan.
Data quality	Konsultan menguji reasonableness, tetapi akurasi data sumber tetap menjadi tanggung jawab penyedia data.
Timeline	Jadwal mengasumsikan data dan stakeholder tersedia sesuai kalender. Delay client-side menggeser milestone secara proporsional.

Kategori	Ketentuan
Onsite	Baseline maksimal tiga gelombang; biaya perjalanan/akomodasi reimbursable at cost dan disetujui sebelum booking.
Ownership	Final deliverables menjadi milik PIM setelah pembayaran. Metodologi, template generik, dan know-how Sanggabiz tetap menjadi intellectual property Sanggabiz.
Validity	Proposal berlaku 30 hari kalender sejak tanggal dokumen.

12.1 Change-control triggers

- Jumlah posisi/SOP melebihi band paket yang dipilih.
- Penambahan lokasi, shift study, atau observasi intensif yang tidak ada pada baseline.
- Permintaan penulisan ulang SOP, flowchart, form, KPI, job description, atau Delegation of Authority.
- Perubahan struktur organisasi setelah cut-off yang mengharuskan rework material.
- Tambahan workshop/review cycle akibat perubahan keputusan yang telah disahkan.

13. Profil Sanggabiz

Sanggabiz adalah perusahaan jasa konsultansi dan pelatihan profesional yang bergerak di bidang manajemen, pemenuhan aturan (compliance), serta Quality, Health, Safety, and Environment (QHSE).

13.1 Relevansi untuk PIM

- Continuity: memahami baseline, istilah, pola data, dan temuan studi Workforce Analysis PIM sebelumnya.
- Organization + process integration: tidak memisahkan manpower dari role clarity, process ownership, dan governance.
- Senior-led delivery: issue material dan konflik lintas direktorat ditangani oleh Project Director/Engagement Manager.
- Data-minded: workbook auditable, evidence traceability, heatmap, exception flags, dan decision log.
- Implementation-oriented: deliverable dilengkapi owner, timeline, toolkit, handover, dan review cadence.
- BUMN fluency: terbiasa dengan bahasa korporasi, governance, stakeholder complexity, dan formal deliverables.

13.2 Kapabilitas inti

Pilar	Kapabilitas
Strategy & Organization	Operating model, organization design, workforce planning, job/role analysis, KPI
Process & Governance	SOP, RACI, decision rights, risk/control alignment, service excellence
Data & Dashboard	Workload analytics, executive dashboard, performance monitoring, management reporting
Implementation & PMO	Transformation roadmap, PMO, workshop, coaching, capability transfer
AI & Automation	Automation-readiness assessment, AI-enabled operations, internal knowledge tools

Kelebihan **Sanggabiz**

Organisasi yang lean bukan organisasi dengan orang sesedikit mungkin. Organisasi yang lean memiliki kapasitas yang cukup, satu pemilik keputusan yang jelas, handoff yang sederhana, kontrol yang proporsional, dan data yang memungkinkan manajemen bertindak sebelum overload menjadi risiko operasi.

TECHNICAL ANNEX

Lampiran A – Contoh Struktur WLA Workbook

Field	Definisi
Directorate / Unit / Position	Struktur dan nomenklatur jabatan resmi
Activity ID / Activity	Aktivitas unik dan deskripsi output
Demand driver	Pemicu volume: transaksi, request, equipment, meeting, project, mandatory cycle
Frequency / Volume	Frekuensi dan volume per periode
Time per occurrence	Waktu normal untuk satu kejadian
Annual workload hours	Volume × frekuensi × waktu + allowance relevan
Effective annual hours	Jam kerja efektif tahunan yang disepakati
Calculated FTE	Annual workload hours ÷ effective annual hours
Current HC / Rounded need / Gap	Kondisi saat ini, kebutuhan, dan surplus/shortage
Confidence / Evidence	High–medium–low dan sumber verifikasi
Recommendation	Retain, redistribute, redesign, recruit, reskill, automate, monitor

Lampiran B – SOP Census Taxonomy

Status	Definisi	Treatment
Active–Current	Disahkan, berlaku, sesuai struktur	Masuk RACI baseline
Active–Needs Update	Masih dipakai tetapi struktur/proses berubah	RACI disusun + issue/update flag
Duplicate	Substansi sama dengan dokumen lain	Tentukan master; tidak dihitung ganda
Draft	Belum disahkan	Dicatat; masuk hanya dengan keputusan sponsor
Obsolete	Tidak lagi digunakan	Dikeluarkan dari RACI; action retirement
Policy-only	Prinsip/kebijakan tanpa sequence aktivitas	Masuk policy register; bukan SOP count
Work Instruction	Instruksi sangat mikro di bawah SOP	Di-link ke SOP; sampling bila diperlukan
Missing	Proses berjalan tanpa SOP terdokumentasi	Gap register dan prioritas penyusunan

Lampiran C – Value Realization Scorecard

Value Lever	Baseline	Target/Measure	Owner	Review
Workload balance	% underload/normal/stretched/overload	Penurunan posisi >1,30 FTE; gap action closed	HR	Quarterly
Managerial capacity	% aktivitas operasional pada Manager/VP	Delegation/redesign actions implemented	Direktorat	Quarterly
Role clarity	No-A, multiple-A, no-R, SoD conflict	≥95% activities clean; exceptions with owner	Quality/GCG	Monthly during rollout
Decision speed	Lead time approval/exception	Reduction after RACI effective date	Process Owner	Monthly
SOP health	% active-current vs needs-update/obsolete	Increase active-current; retire duplicates	Quality	Quarterly
Adoption	% SOP/RACI updated after org changes	100% change requests processed within SLA	HR/Quality	Quarterly

Lampiran D – Referensi dan Dasar Metodologis

No.	Sumber
1	Dokumen internal: Revised with Non-TKNO – Report Analisis Beban Kerja – Workforce Analysis – Pupuk Iskandar Muda. Temuan 47% stretched, 18% overload, serta pola overload Manager/VP. Confidential.
2	PT Pupuk Iskandar Muda, “Manajemen” (struktur Direksi terkini). https://www.pim.co.id/perusahaan/manajemen
3	PT Pupuk Iskandar Muda, Sustainability Corner – Social / Human Capital. Data 628 karyawan, rekrutmen, turnover, dan performance assessment. https://www.pim.co.id/hubungan-investor/sustainability-corner/social/
4	PT Pupuk Iskandar Muda, Sustainability Report 2024; nilai ekonomi dihasilkan Rp5,75 triliun juga dirangkum TopBusiness, 18 Maret 2026. https://www.pim.co.id/download/SR_PIM_2024.pdf ; https://www.topbusiness.id/125536/perkuat-pemberdayaan-strategi-csr-pim-dorong-nilai-bisnis-berkelanjutan.html
5	ISO/TC 176, The Process Approach in ISO 9001:2015 – guidance on process ownership, accountability, roles, responsibilities, and authority. https://www.iso.org/iso/iso9001_2015_process_approach.pdf
6	International Organization for Standardization, “ISO 9001 explained” – mapping processes, responsibilities, documented information, and regular performance review. https://www.iso.org/home/insights-news/resources/iso-9001-explained.html
7	Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja – digunakan sebagai referensi metodologis, bukan sebagai ketentuan yang otomatis mengikat PIM. https://peraturan.bpk.go.id/Details/143660/permen-pan-rb-no-1-tahun-2020
8	PT Pupuk Iskandar Muda, Sustainability Corner – Governance; penerapan tata kelola risiko dan referensi PER-2/MBU/03/2023. https://www.pim.co.id/hubungan-investor/sustainability-corner/governance/

Catatan: angka perusahaan dan struktur organisasi harus dikonfirmasi kembali pada inception meeting karena dapat berubah setelah tanggal proposal. Referensi eksternal digunakan untuk konteks dan standar metode; keputusan final selalu mengikuti dokumen resmi PIM.